

横浜市PFI事業進捗状況等確認調書 要約【修繕費累計額】

(単位:千円)

事業名	契約当初との比較[累計額]					年度当初との比較[単年度]			
	期間	計画値	実績値	差額 (実績-計画)	差額発生理由等	計画値	実績値	差額 (実績-計画)	差額発生理由等
横浜市環境創造局 北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業	21～令和2年度 (11年度)分の累計	1,309,123	1,308,123	▲ 1,000	計画時(30年度分)の補正	127,535	127,535	0	—
横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業	23～令和2年度 (10年度)分の累計	157,629	151,438	▲ 6,191	物価改定による減	31,983	31,983	0	—
川井浄水場再整備事業	26～令和2年度 (7年度)分の累計	558,350	573,174	14,824	物価改定による増	128,697	132,356	3,659	物価改定による増
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う 公益施設整備事業	25～令和2年度 (8年度)分の累計	210,479	203,268	▲ 7,211	物価改定による減	58,923	58,923	0	—
横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業	28～令和2年度 (5年度)分の累計	244,920	247,120	2,200	水銀対策設備の追設に伴う 事業契約変更により サービス購入量が増嵩したため	51,410	51,410	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設整備事業	令和2年度 (1年度)分の累計	73,706	75,847	2,141	物価改定による増	73,706	75,847	2,141	物価改定による増
横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業	29～令和2年度 (4年度)分の累計	65,160	66,760	1,600	水銀対策設備の追設に伴う 事業契約変更により サービス購入量が増嵩したため	16,160	16,160	0	—
みなとみらい21中央地区20街区MICE施設運営事業	コンセッション方式のため、修繕費は発生せず								
横浜文化体育館再整備事業	竣工初年度のため、修繕費は発生せず								
上郷・森の家改修運営事業	令和1～2年度 (2年度)分の累計	5,000	5,751	751	設備修理による	2,500	2,681	181	循環ポンプ、給湯ポンプ修繕、冷蔵庫修理による
横浜みなとみらい公共駐車場運営事業	コンセッション方式のため、修繕費は発生せず								