


教 教 施 第 1 3 9 5 号  
平 成 2 9 年 5 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

横浜市長 林 文子



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校	100.0	100.0
幼稚園		

##### 【所見】

落下の恐れがある外壁やサッシを改修し、屋内運動場の吊り天井を撤去した(旭小学校ほか79校)。耐震診断により耐震性の不足が判明した棟について、耐震補強工事を実施した(蒔田小学校ほか26校)。六つ川小学校の改築事業を完了したところ、域内の学校施設の耐震化率は100%となり、目標を達成した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年度交付金事業での実施はなし。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

障害児対策としてのエレベーター設置(入船小学校ほか8校)や老朽化した屋内運動場の大規模改修(駒岡小学校ほか4校)を実施するなど、教育環境については、予定どおり質的な向上を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年度交付金事業での実施はなし。

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年6月において、横浜市教育委員会事務局内部で実施した事業の事後評価を行い、本市ホームページに公表予定。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた交付金対象事業について、計画どおりに実施することができた(一部補助金事業から市費単独事業への変更あり)。今後の施設整備計画については、トイレの洋式化・ドライ化の一層の推進や防災機能強化のための外壁・サッシ改修、暑さ対策として全学校の特別教室に空調設置整備並びに肢体不自由児の普通校受け入れ増などに対応することや、老朽化の進んだ体育館の改修など、優先度、緊急度などを勘案しながら、計画的に事業を実施していくこととしたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

計画名称 横浜市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	横浜市

計画作成主体 横浜市

計画期間 平成27年度

### 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
26本様	東台小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年6月3日			
26本様	入船小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年1月15日			
26本様	鶴見小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月30日			
26本様	神橋小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年2月1日			
26本様	善部小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年2月4日			
26本様	日野南中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年12月21日			
26本様	城郷中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月29日			
26本様	篠原中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年2月25日			
26本様	茅ヶ崎中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年3月24日			
27当初	駒岡小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋		○	平成28年2月26日	追加	H27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27当初	駒林小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年2月15日	追加	H27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27当初	山下小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋		○	平成28年2月26日	追加	H27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27当初	篠原中学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋		○	平成28年2月25日	追加	H27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27当初	南小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋		○	平成28年2月25日	追加	H27年6月15日	平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特全	旭小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月8日			
27特全	一本松小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月8日			
27特全	立野小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月29日			

27特金	南吉田小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月30日				
27特金	日枝小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月8日				
27特金	日枝小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月8日				
27特金	南太田小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年11月1日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	南太田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年11月1日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	蒔田小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	永田小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月19日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	六つ川小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年3月30日				
27特金	六つ川台小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	六つ川西小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月19日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	日野南小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	港南台第三小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年3月24日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	岩崎小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	二俣川小学校	①	501	地震補強	屋	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	善部小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年2月4日				
27特金	善部小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年2月4日				
27特金	今宿南小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成29年3月27日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	梅林小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年2月8日				
27特金	洋光台第四小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年12月10日				
27特金	山王台小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月13日				
27特金	六浦小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	西柴小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。	
27特金	高舟台小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年9月29日				
27特金	益利谷東小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月31日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	並木第四小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年11月17日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	並木第四小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年11月17日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
27特金	新田小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月25日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	

27特金	菊名小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	菊名小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	菊名小学校	①	502	(特)地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	勝田小学校	①	502	(特)地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	北綱島小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年3月22日			
27特金	北綱島小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年3月22日			
27特金	新吉田第二小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月25日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	大豆戸小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月25日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	中川西小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年11月17日			
27特金	山下小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年2月26日			
27特金	長津田小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	山内小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	中和田南小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年3月17日			
27特金	上飯田小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	下和泉小学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	伊勢山小学校	①	501	地震補強	校	○	平成28年2月23日			
27特金	南舞岡小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月14日			
27特金	上矢部小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月11日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	舞岡小学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月7日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	舞岡小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年10月7日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	都筑小学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年9月30日			
27特金	鶴見中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年2月4日			
27特金	寺尾中学校	①	502	(特)地震補強	校	○	平成27年11月5日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	寺尾中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月9日			
27特金	矢向中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年2月4日			
27特金	上の宮中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年1月18日			
27特金	神奈川中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年1月18日			
27特金	松本中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月20日			

27特全	老松中学校	①	501	地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特全	大島中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年11月24日			
27特全	仲尾台中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年11月24日			
27特全	本牧中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年11月24日			
27特全	横浜吉田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年9月29日			
27特全	藤田中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年10月30日			
27特全	南が丘中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年11月9日			
27特全	永田中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年11月9日			
27特全	藤の木中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月26日			
27特全	芹が谷中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月11日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特全	東永谷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年12月9日			
27特全	岩崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年9月25日			
27特全	万騎が原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年12月14日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特全	左近山中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年9月25日			
27特全	浜中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年11月27日			
27特全	岡村中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年11月27日			
27特全	森中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年11月21日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特全	富岡東中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成28年10月31日	追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特全	富岡東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月14日			
27特全	西金沢中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月14日			
27特全	釜利谷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月14日			
27特全	城郷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年3月29日			
27特全	大綱中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月9日			
27特全	茅ヶ崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年3月24日			
27特全	高田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月9日			
27特全	十日市場中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年1月27日			
27特全	奈良中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年1月27日			
27特全	緑が丘中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年11月17日			
27特全	霧が丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成28年1月27日			
27特全	荏田南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月28日			
27特全	早淵中学校	①	2201	防災機能強化	屋	○	平成27年10月28日			
27特全	大正中学校	①	502	(特)地震補強	校	○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特全	大正中学校	①	2201	防災機能強化	校	○	平成27年12月7日			



27特金	上郷中学校	①	502	(特)地震補強	校		○	平成27年12月7日	増額	H27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。			
27特金	汲沢中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月27日						
27特金	桂台中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月5日						
27特金	深谷中学校	①	501	地震補強	校		○	平成28年3月17日						
27特金	飯島中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月27日						
27特金	いずみ野中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月18日						
27特金	秋葉中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月20日						
27特金	秋葉中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月20日						
27特金	南戸塚中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成28年10月7日				追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	瀬谷中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成29年3月27日				増額	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を増額した。
27特金	南瀬谷中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月18日						
27特金	下瀬谷中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月18日						
27特金	港南台ひの特別支援学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年10月28日						
27特金	日野中央高等特別支援学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成28年11月21日				追加	H27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
27特金	日野中央高等特別支援学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月9日						
27特金	あかね台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月27日						