

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成 30 年 1 月 24 日

地区の名称	緑の保全及び公園緑地整備事業					
交付の期間	平成22年度～平成24年度	計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度	(5年間)	交付対象	横浜市
計画の目標	<p>本市では、緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かな都市環境を保全・創造していくため、「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」を3つの施策の柱とした「横浜みどりアップ計画」の推進に取り組んでいます。また、本市においては、緑の多くが民有地であることから、民有地の緑に対する施策を大幅に拡充し、そのための安定的な財源として平成21年度から「横浜みどり税」を導入し、緑地保全地区指定拡大と買い取りを中心とした「緑の総量の維持・向上」に取り組んでいます。</p> <p>また、都市公園事業では、レクリエーションや子育ての場として、また、都市防災機能の向上や生物多様性の確保、地球温暖化の防止に資するため、より一層の公園緑地のオープンスペースの確保に努めています。</p> <p>さらに、大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全・向上対策による安全性の確保等、都市公園における総合的な安全・安心対策事業を緊急かつ計画的に実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備の向上を図ります。</p>					

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 緑地の指定面積の拡充（H22→ -、H26→1,100ha） 一人あたりの都市公園等面積（H22→4.73㎡、H26→5.00㎡） 歩いていける身近なみどりのネットワーク率（H22→75.9%、H26→83.9%） 都市公園におけるバリアフリー化達成率（H22→50.6%、H26→63.0%）
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値	最終目標値 (H26末)	
① 本市全域における緑地の拡充指定面積を調査する。	0ha	-	1,100ha	
② 一人あたり都市公園等面積を測定する。 = (①都市公園等面積+②特別緑地保全地区等内買入公開地+③市民緑地等内施設整備済公開地-②と③の重複面積) / (都市計画区域内人口+カントリーパークを有する町村人口)	4.73㎡/人	-	5.00㎡/人	
③ 歩いていける身近なみどりのネットワーク率を測定する。 = {供用箇所数 × [平均供用面積 / 公園・緑地標準面積] / (住区数 × 1 住区の公園・緑地標準箇所数)}	75.9%	-	83.9%	
④ 都市公園におけるバリアフリー化の達成した公園数を調査するとともに達成率を測定する。 = { (園路及び広場の適合公園数 / 園路及び広場の設置公園数) + (駐車場の適合公園数 / 駐車場の設置公園数) + (便所の適合公園数 / 便所の設置公園数) } / 3 * 100	50.6%	-	63.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	28,908	A	28,188	B	-	C	720	効果促進事業費の割合 (A (提案分) + C) / (A + B + C)	2.5%
-------	------------	--------	---	--------	---	---	---	-----	---	------

事後評価	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制	平成29年度
評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、学識経験者を入れた評価を実施しました。	公表の方法
	横浜市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
6-A-1	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（横浜動物の森公園）	アフリカサバンナゾーン、ふれあいエリア等整備、用地取得706.07㎡	横浜市						1,657	H25より緑の保全及び横浜動物の森公園整備事業へ
6-A-2	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（新横浜公園）	草原広場、ドッグラン、中水施設整備工事、大型映像設備改修工事等	横浜市						1,291	H25より防災・安全交付金へ移行
6-A-3	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（玄海田公園）	西口入口広場、樹林地内整備工事、用地買収2.7ha	横浜市						3,040	
6-A-4	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（本牧山頂公園）	植栽工事等	横浜市						61	
6-A-5	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（野島公園）	キャンプ場、護岸、トイレ整備工事等	横浜市						195	H25より防災・安全交付金へ移行
6-A-6	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（久良岐公園）	園路、階段、照明施設、能楽堂整備工事等	横浜市						297	

6-A-7	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（新治里山公園）	全天候型野外施設新設工事等	横浜市									203	H24より都市再生へ移行	
6-A-8	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（野毛山公園）	展望台改修工事等	横浜市										119	H25より防災・安全交付金へ移行
6-A-9	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（たちばなの丘公園）	植栽工、園路広場整備工、用地取得0.4ha	横浜市										323	
6-A-10	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（菊名桜山公園）	トイレ棟新築工事等	横浜市										45	
6-A-11	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（馬場花木園）	用地買収 0.5ha	横浜市										1,049	H24より都市再生へ移行
6-A-12	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（小菅ヶ谷北公園）	基盤等整備工、用地買収 117.8㎡等	横浜市										136	H24地域自主戦略交付金、H25防災安全交付金へ移行
6-A-13	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（陣ヶ下溪谷公園）	用地買収 1.9ha等	横浜市										437	
6-A-14	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（谷本公園）	用地買収 0.2ha等	横浜市										100	H25より防災・安全交付金へ移行
6-A-15	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（中田中央公園）	用地買収 0.6ha	横浜市										360	H24地域自主戦略交付金、H25防災安全交付金へ移行
6-A-16	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（瀬谷本郷公園）		横浜市										0	H25より防災・安全交付金へ移行
6-A-16	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	都市公園事業（金沢自然公園）		横浜市											
6-A-17	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	横浜市公園施設長寿命化計画策定	計画策定	横浜市										44	H24地域自主戦略交付金、H25防災安全交付金へ移行
6-A-18	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	横浜市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	バリアフリー化、改築更新等 750公園	横浜市										2,971	
6-A-19	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	鶴見川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収1ha等 27/50公園	横浜市										1,230	
6-A-20	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	入江川・滝の川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収0.4ha等 8/25公園	横浜市										609	
6-A-21	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	大岡川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具等 5/30公園	横浜市										112	
6-A-22	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	海にそそぐ流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収231㎡等 5/25公園	横浜市										152	
6-A-23	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	帷子川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収1.8ha等 16/50公園	横浜市										2,396	
6-A-24	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	境川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収0.2ha等 7/50公園	横浜市										609	
6-A-25	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	柏尾川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具等 19/40公園	横浜市										522	
6-A-26	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	宮川・侍従川流域緑化重点地区総合整備事業	園路広場、植栽、遊具、用地買収 884.5㎡等 6/30公園	横浜市										230	
6-A-27	公園	一般	横浜市	直接	横浜市	横浜市緑地保全等事業	整備工事、用地買収37.6ha等（46地区）	横浜市										10,000	H25より緑の保全及び横浜動物の森公園整備事業へ
合計																28,188			

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H22	H23	H24	H25	H26				
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
									H22	H23	H24	H25	H26					
6-C-1	施設整備	一般	横浜市	直接	横浜市	動物舎整備事業（横浜動物の森公園、金沢自然公園、野毛山公園）	横浜動物の森公園動物舎3棟新設工事等	横浜市									720	H25より緑の保全及び横浜動物の森公園整備事業
6-C-2	施設整備活動支援	一般	横浜市	直接	横浜市	総合的な緑の保全創出事業		横浜市									0	
6-C-3	活動支援	一般	横浜市	間接	市民	地域まちづくり推進事業（ヨコハマ市民まち普請事業）		横浜市									0	
合計																720		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
6-C-1	新設公園及び老朽化が著しい動物の飼育・展示施設について、整備等を行い公園利用を促進する。	
6-C-2	一体的な整備により、都市における総合的な緑の保全・創出を推進する（公共施設の緑化の推進、良好な樹木、樹林の保全、育成事業、パンフレット作成、ワークショップなど）。	
6-C-3	市民により公園施設整備や緑地保全のための提案に対して整備助成金を交付することで、市民主体による安全で快適な公園整備や樹林の保全が推進される。	

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	-		
--------------------------------	---	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標①（本市全域における緑地の拡充指定面積を調査する。）	最終目標値	1,100ha	目標値と実績値に差が出た要因	平成25年度以降は「緑の保全及び動物の森公園事業」事業に計画変更され、事業継続していることから、事業が終了した時点で評価を実施します。
		最終実績値	—		
	指標②（一人あたりの都市公園等面積を測定する）	最終目標値	4.73㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	平成25年度以降は「防災・安全交付金」事業に移行・統合され、事業継続していることから、事業が終了した時点で評価を実施します。
		最終実績値	—		
	指標③（歩いていける身近なみどりのネットワーク率を測定する。）	最終目標値	83.9%	目標値と実績値に差が出た要因	平成25年度以降は「緑の保全及び動物の森公園事業」事業に計画変更され、事業継続していることから、事業が終了した時点で評価を実施します。
		最終実績値	—		
	指標④（都市公園におけるバリアフリー化達成率を測定する）	最終目標値	50.60%	目標値と実績値に差が出た要因	平成25年度以降は「防災・安全交付金」事業に移行・統合され、事業継続していることから、事業が終了した時点で評価を実施します。
		最終実績値	—		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
--	--	--	--	--

3. 学識経験者の意見	-			
-------------	---	--	--	--

4. 特記事項（今後の方針等）	<p>本計画は平成22年度から平成24年度年度までの事業に対応する計画。24年度補正は「公園施設の更新による安全・安心のまちづくり（防災・安全）」に計画名変更。平成25年度以降は横浜動物の森公園事業、横浜市緑地保全等事業、効果促進事業の3事業を「緑の保全計画及び動物の森公園整備事業」として計画名変更。その他の事業は「横浜市における安全・安心のまちづくり（防災・安全）」計画へ移行・統合。</p>			
-----------------	--	--	--	--

計画の名称

緑の保全及び公園緑地整備事業

計画の期間

平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)

交付対象

横浜市

