

南本牧第 5 ブロック廃棄物最終処分場の供用開始時期の変更について

現在、南本牧ふ頭においては、第 2 ブロック処分場の埋立が完了した後も、廃棄物の受入を継続できるよう、第 5 ブロックに最終処分場の整備を進めています。

これまで第 5 ブロック処分場については、平成 26 年度の供用開始を予定していましたが、ごみ量の削減等を推進することで第 2 ブロック処分場を延命化し、第 5 ブロック処分場を 29 年度に供用開始できるよう整備を行っていくこととしました。この供用開始時期の延伸により、今後の各年度予算を平準化することができます。

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
第 2 ブロック 処分場	現計画							延命化				
第 5 ブロック 処分場	遮水護岸建設工事										供用	

【参考】南本牧第 5 ブロック処分場の概要

処分場の種類：管理型処分場

受入廃棄物：一般廃棄物、
産業廃棄物

計画受入量：約 400 万 m³

処分場面積：約 16.4 h a

遮水護岸延長：約 1,700m

