市民病院再整備事業について

1 工事の進ちょく状況

昨年9月から着工している診療棟については、 30年度末には躯体工事が概ね完了する予定です。 現在、既存建物の解体、杭(239本)の打設が 終了し、地下を掘る工事を行っています。

(29年度末進ちょく率:6.7%32年1月末しゅん工予定)

2 管理棟工事


(1) 発注区分(市内企業発注予定)

工事種別	発注方法	
建築工事	一般競争入札 (総合評価落札方式(簡易型))	
電気設備工事		
空調設備工事	一般競争入札	
衛生設備工事		






(2) 主な機能




(3) 事業スケジュール



※ 入札は7月ごろから順次予定しています。





【参考】新病院の概要

項目	現病院	新病院	現病院との違い	
所在地	保土ケ谷区	診療棟∶神奈川区 管理棟∶西区		
病 床 数	650床	650床		
集中治療室	46床	63床	心臓・循環器疾患増加への対応や、周産期医療を 充実するため、重症系集中治療室を拡充	
感染症病床	26床	26床	全床個室化し、感染症への対応力を強化	
緩和ケア病床 20床		25床	緩和ケア医療提供体制を充実	
一般病床	558床	536床		
個 室	91床	────────────────────────────────────		
多床室	467床 (1床あたり: 6㎡)	316床 (1床あたり:8㎡)	6㎡から8㎡以上に拡大	
手術室	9室	15室	手術件数の増加や、新たな手術に対応	
分娩室 1室(分娩台2台)		6 室 (うちLDR対応5室)		
患者用駐車場 107台		197台(診療棟)	十分な駐車台数を確保	
		救急ワークステーション	市内初となる救急ワークステーションを設置	
その他		ESP (エネルキ゛ーサーヒ゛スフ゜ロハ゛イタ゛ー)	エネルギーの安定供給、省エネ・省コスト	
		がんサロン	がん患者を支援	

建物概要

敷地面積 29,260 ㎡

延床面積 64,757 ㎡ (駐車場含む80,122 ㎡)

階数・構造 診療棟:地下2階地上7階

鉄骨造-部鉄骨鉄筋コンクリート造 (免震構造)

管理棟:地上4階 鉄骨造

総事業費 (実施設計段階)

	項	目	現 時 点 の 想定事業費	摘要		
建	設	費	273億円	病院本体、駐車場、外構工事等		
用	地取	得費	74億円	民有地取得費		
初	度調	弁費	58億円	機器購入費、システム構築費		
除	却	費	21億円	現病院の除却費等		
そ	0)	他	23億円	委託費、人件費等		
事	業	費計	450億円	※端数調整後の概算数値		